

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELE ZO DŇA 27.04.2016

(ďalej len „Zmluva“)

uzatvorený podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
(ďalej len „Dodatok“)

A.

A.1. **Objednávateľ:** **Združenie obcí JURAVA**
sídlo: Prostredná 29, 900 21 Svätý Jur
zastúpený: Ing.Šimon Gabura – primátor, Ing.Ján Mrva - starosta
osoby oprávnené rokovať:
vo veciach zmluvných, technických: Ing.Mariana Fiamová, Ing.Mário Schwab - konatelia
telefón, e-mail: 0915-782076 0911-630601
IČO: 42170168
DIČ: 2022826256
bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.
IBAN: SK94 0900 0000 0006 5274 1672
zapísaný v
(ďalej len „objednávateľ“)

a

A.2. **Zhotoviteľ:** **Ledax s.r.o.**
sídlo: Hraničná 12 821 05 Bratislava
zastúpený: Ing.Tomáš Hlúbik
IČO: 47 554 657
DIČ: 2024052921
bankové spojenie: Tatrabanka a.s.
IBAN: SK17 1100 0000 0029 2391 0677
zápis v Obchodnom registri: Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka
číslo: 97416/B
(ďalej len „zhotoviteľ“)
uzatvorili tento Dodatok:

B. **Predmet Dodatku**

- B.1. Zmluvné strany na kontrolných dňoch ku zahájenej stavbe „**Malokarpatsko—Šúrska cyklomagistrála — JURAVA**“ v **objektovej skladbe : S0 0.3 Cyklotrasa pod mostom na Čiernu vodu (cyklopodchod)**“ - stavebné práce na pozemku parc. č. : 6776 v katastrálnom území Svätý Jur (ďalej len „dielo“ alebo „stavba“ zistili, že je potrebná zmena zmluvného rozpočtu a to z nasledujúcich dôvodov :
1. Počas výkopových prác bol v zemi nájdený betónový trám o rozmere 0,5x0,7x9,0 m, ktorý bolo treba odkopať, vybúrať, naložiť a odviezť na skládku odpadu.
 2. Z dôvodu bezpečnosti premávky pod mostným telesom na cyklotrase bola znížená niveleta vozovky o 200 mm. Uvedená skutočnosť mala vplyv za zvýšenie výmery zemných prác, a výkop, naloženie a odvoz výkopku na skládku.
 3. Z dôvodu zvýšenia bezpečnosti premávky boli v mieste podjazdu pod mostným telesom dodatočne osadené bezpečnostné výstražné prvky opatrené žltočiernou výstražnou fóliou, ako aj konštrukcia upozorňujúca na zníženú podchodnú výšku osadená vo vzdialenosti 5 m pred samotným mostným telesom.
 4. Zvýšenie bezpečnosti bolo podporené ďalšími zvislými dopravnými značkami /C16/ a vodorovným dopravným značením na komunikácii.

5. Súčasťou zmien oproti projektu schválenom v konaní o povolení stavby sú aj odpočty výmery za nezrealizované obrubníky, prípočty za dodatočné spevnenie krajnice drveným kamenivom v mieste piliera mostného telesa a zatrávnenie plôch upravenej bermy po koryto kanála v mieste trasy vybudovanej komunikácie.

B.2. Z dôvodov uvedených v bode B.1. sa zmluvné strany dohodli, že Cena diela uvedená v článku D. Zmluvy sa zvýši o rozdiel medzi Celkovom sumou prác, ktoré sa odpočítali a celkovou sumou prác vykonaných navyše, pričom tento rozdiel je + 6.004,80 € (bez DPH).

B.3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je aj ocenený výkaz prác, ktoré sa uskutočnili navyše (prípočty) a ocenený výkaz prác, ktoré sa odpočítali (odpočty), v písomnej forme (Príloha č.1).

B.4. Celková cena diela uvedená v článku D. Zmluvy po nadobudnutí účinnosti tohto Dodatku sa mení takto :

Pôvodná cena:	
cena bez DPH:	24.954,33 €
cena s DPH	29.945,20 €
Nová cena:	
cena bez DPH:	29.958,33 €
cena s DPH:	35.950,00 €

C. Záverečné ustanovenia:

C.1. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy, nedotknuté zmenami a doplnkami podľa tohto Dodatku ostávajú nezmenené v platnosti.

C.2. Na vzťahy neupravené týmto Dodatkom sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

C.3. Dodatok vzniká prejavom súhlasu zmluvných strán s celým jej obsahom.

C.4. Dodatok nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť po jej zverejnení v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka.

C.5. Tento Dodatok je vypracovaný v piatich vyhotoveniach. Dve vyhotovenia obdrží objednávatel', dve vyhotovenia obdrží zhotoviteľ a jedno vyhotovenie zostáva ako súčasť dokumentácie verejného obstarávania.


C.6. Nedeliteľnou súčasťou zmluvy je súhrnný Ocenený výkaz prác, ktoré sa uskutočnili navyše a ocenený výkaz prác, ktoré sa odpočítali, v písomnej forme (Príloha č.1).

Za Zhotoviteľa:

za Objednávateľa:


V Sv.Juri dňa 18.5.2016

V Sv.Juri dňa 18.05.2016


LEDAX s.r.o.
Mirančská 12, 821 05 Bratislava
ICO: 47 554 657, IČ DPH: SK2024052921

.....
Ing. Tomáš Hlúbik
riaditeľ oblasti západ


.....
Ing. Ján Mrva
starosta


.....
Ing. Šimon Gabura = primátor

Ing. RADOVAN BENOŠEK - STAROSTA

Prílohy :

č.1 - Ocenený výkaz prác, ktoré sa uskutočnili navyše a ocenený výkaz prác, ktoré sa odpočítali, v písomnej forme