

### Harmonogram stavebných prác

Stavba: *Prepojenie cyklotrás Malokarpatskej a Podunajskej oblasti s katastrom obce Chorvátsky Grob*

Objednávateľ: *Združenie miest a obcí JURAVA, Prostredná 92/29, 90021 Svätý Jur*

Zhotoviteľ: *Pittel+Brausewetter, s.r.o. Stará Vajnorská 1, 831 04 Bratislava*

Kalendárne týždne	1							2							3							4							5							6							7							8							9							10							11						
Pracovné dni	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77
<i>Prevzatie staveniska</i>																																																																													
<i>Zariadenie staveniska, zameranie a vytýčenie stavby</i>																																																																													
<i>Odstránenie porastov - krovín, stromov, koreňov</i>																																																																													
<i>Zemné práce, trativody, výkopy a zásypy. Krajnice, svahovanie, rozprestretie ornice.</i>																																																																													
<i>Drôtokamenné opevnenie, priepusty, dlažby z lomového kameňa</i>																																																																													
<i>Vodorovné konštrukcie, stabilizácia zemin, konštrukčné vrstvy zo štrkodrvy</i>																																																																													
<i>Komunikácie - konštrukčné vrstvy z asfaltobetónov, obrubníky a zámkové dlažby</i>																																																																													
<i>Montáž zábradlia</i>																																																																													
<i>TDZ vodorovné a zvislé</i>																																																																													
<i>Vypratanie stavby, porealizačné zamerania, dokumentácia skutočného zhotovenia stavby.</i>																																																																													

Termín začatia stavebných prác: do 3 dní od prevzatia staveniska  
 Predpokladaný termín dokončenia stavebných prác: do 55 pracovných dní od začatia prác



Združenie miest a obcí  
 Právnicko-organizácia  
 č.č. 90021  
 IČO: 35021000  
 DIČ: SK2021000000

Pittel + Brausewetter  
 Stará Vajnorská 1  
 831 04 Bratislava  
 IČO: 350210000  
 IČ DPH: SK2021000000

